

Dependencia o Entidad: Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Mes del reporte: Enero 2022

Número de Contratos Reportados: 5

Nota: el reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, agradeceré apegarse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	RFC	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA)	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO -DD/MM/AAAA- (SI APLICA)	NO. DE CONVENIOS	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA)		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO		AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO
														MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)		
Subdirección de Obras	2021W3N0001	LO-021W3N003-E34-2020	TM-TRAMO1/20-OI-01	LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, Y CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DEL TREN MAYA CORRESPONDIENTES AL TRAMO PALENQUE- ESCÁRCEGA	OBRA	CONSORCIO LAMAT TRAMO 1, S.A.P.I. DE C.V.	CLT200422A59	CHIAPAS		30/04/2020	30/08/2027	11/09/2027	4	13,394,942,290.34		13,394,942,290.34		4,250,768,158.69		22.85%		EN TIEMPO	EN PROCESO
Subdirección de Obras	2021W3N0001	LO-021W3N003-E51-2020	TM-TRAMO2/20-OI-02	LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA FÉRREA DEL TREN MAYA EN EL TRAMO QUE VA DEL FINAL DE LA ESTACIÓN DE ESCÁRCEGA (PK 228+000) AL FINAL DE LA ESTACIÓN DE CALKINÍ (PK 463+000).	OBRA	OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V. CONJUNTAMENTE CON FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.	OCIB10921E13	CAMPECHE		12/05/2020	11/09/2027	26/09/2027	5	15,994,602,016.24		15,994,602,016.24		4,744,531,737.38		14.35%		EN TIEMPO	EN PROCESO
Subdirección de Obras	2021W3N0001	LO-021W3N003-E60-2020	TM-TRAMO3/20-OI-03	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DEL TREN MAYA CORRESPONDIENTE AL TRAMO CALKINÍ - IZAMAL	OBRA	AZVINDI FERROVIARIO, S.A. DE C.V.	AFE200520K35	CAMPECHE		25/05/2020	24/09/2027	23/10/2027	4	8,787,016,116.02		8,787,016,116.02		2,276,860,237.36		20.05%		EN TIEMPO	EN PROCESO
Subdirección de Obras	2021W3N0001	AO-021W3N003-E229-2020	TM-TRAMO4/20-OI-04	CONTRATO PLURIANUAL DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PUBLICA A PRECIO MIXTO QUE INCLUYE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ADECUACIONES CARRETERAS Y CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y VÍA DEL TREN MAYA CORRESPONDIENTE AL TRAMO IZAMAL - CANCÚN	OBRA	CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V., ICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., ICA CONSTRUCTORA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	APS100820G57	QUINTANA ROO		21/09/2020	30/12/2027		1	25,849,460,178.20		25,849,460,178.20		7,500,352,441.25		25.88%		EN TIEMPO	EN PROCESO
Subdirección de Obras	2021W3N0001	LO-021W3N003-E325-2020	PTM-TRAMOS/21-OI-02	LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ELECTRIFICADA DEL TREN MAYA, INCLUIDA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA CARRETERA EXISTENTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO PLAYA DEL CARMEN NORTE A TULUM NORTE	OBRA	DESARROLLO DEL SURESTE PLAYA DEL CARMEN TULUM, S.A. DE C.V.	DSP210205P59	QUINTANA ROO		11/02/2021	31/12/2027	27/01/2028	2	15,358,287,724.08		15,358,287,724.08		764,372,997.83		3.44%		EN TIEMPO	EN PROCESO

4